



Prefeitura do Município de Monte Siao

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Monte Siao MG	MUNICIPIO / UF Monte Siao MG	TEMPO DE OBRA 03 Meses
OBJETO CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ADUELAS	LOCAL RUA RIO DAS PEDRAS, RUA JOÃO GASPARDI E TRAV RITA DE OLIVEIRA, BAIRRO SÃO SIMÃO, MONTE SIAO, MG	

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	FÍSICO %	0,002087471	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 1.180,94	R\$ 1.180,94		
2.0	BASE PARA ACENTAMENTO DAS ADUELAS	FÍSICO %	0,036992001	10,00%	90,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 20.927,30	R\$ 2.092,73	R\$ 18.834,57	
3.0	ADUELAS	FÍSICO %	0,64218277	80,00%	20,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 363.298,91	R\$ 290.639,12	R\$ 72.659,78	
4.0	ATERRO - "SOLO ADICIONADO"	FÍSICO %	0,097474061		80,00%	20,00%
		FINANCEIRO	R\$ 55.143,52		R\$ 44.114,82	R\$ 11.028,70
5.0	ALAS	FÍSICO %	0,019220303			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 10.873,41			R\$ 10.873,41
6.0	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	0,155227829			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 87.816,28			R\$ 87.816,28
7.0	DESVIO CORREGO PARA EXECUÇÃO DO ASSENTAMENTO	FÍSICO %	0,000704918	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 398,79	R\$ 398,79		
8.0	CAIXA DE LIGAÇÃO DAS ADUELAS	FÍSICO %	0,007565234		100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 4.279,84		R\$ 4.279,84	
9.0	CALÇADA	FÍSICO %	0,035863053			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 20.288,63			R\$ 20.288,63
10.0	PLACA DE INAUGURAÇÃO	FÍSICO %	0,002682359			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.517,48			R\$ 1.517,48
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	52,02%	24,73%	23,25%
		FINANCEIRO	565.725,09	294.311,58	139.889,01	131.524,50
		FÍSICO %	ACUMULADO	52,02%	76,75%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	294.311,58	434.200,59	565.725,09

Monte Siao MG

Local

31 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: MG2022119050