



CRONOGRAMA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO FISIOTERAPIO	LOCAL: RUA JOÃO PAULO II	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.439201 -22.438971 -46.571934 -46.571847	TEMPO DE OBRA: 4 Meses	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 997.543,06

TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	10,94%	8,93%	8,74%	12,55%	19,84%	19,81%	19,18%
		FINANCEIRO	997.543,06	109.112,23	89.105,85	87.214,18	125.172,29	197.928,07	197.658,81	191.351,63
		FÍSICO %	ACUMULADO	10,94%	19,87%	28,61%	41,16%	61,00%	80,82%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	109.112,23	198.218,08	285.432,26	410.604,55	608.532,62	806.191,42	997.543,06
Item	Descrição	Fisico / Financeiro	Total das etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO %	5,73%	27,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	13,00%
		FINANCEIRO	R\$ 57.190,42	R\$ 15.441,41	R\$ 6.862,85	R\$ 6.862,85	R\$ 6.862,85	R\$ 6.862,85	R\$ 6.862,85	R\$ 7.434,75
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FISICO %	1,04%	100,00%						
		FINANCEIRO	R\$ 10.371,30	R\$ 10.371,30						
3.0	INFRAESTRUTURA	FISICO %	8,35%	100,00%						
		FINANCEIRO	R\$ 83.299,52	R\$ 83.299,52						
4.0	SUPERESTRUTURA	FISICO %	13,74%		60,00%	30,00%	7,00%		3,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 137.071,66		R\$ 82.243,00	R\$ 41.121,50	R\$ 9.595,02		R\$ 4.112,15	
5.0	ALVENARIA	FISICO %	7,87%			50,00%	40,00%	10,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 78.459,66			R\$ 39.229,83	R\$ 31.383,86	R\$ 7.845,97		
6.0	COBERTURA	FISICO %	7,37%				30,00%	60,00%	5,00%	5,00%
		FINANCEIRO	R\$ 73.523,87				R\$ 22.057,16	R\$ 44.114,32	R\$ 3.676,19	R\$ 3.676,19
7.0	REVESTIMENTO	FISICO %	10,76%				30,00%	35,00%	35,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 107.336,36				R\$ 32.200,91	R\$ 37.567,73	R\$ 37.567,73	
8.0	PISO	FISICO %	13,45%				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		FINANCEIRO	R\$ 134.213,04				R\$ 13.421,30	R\$ 53.685,22	R\$ 53.685,22	R\$ 13.421,30
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FISICO %	4,22%				10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
		FINANCEIRO	R\$ 42.060,24				R\$ 4.206,02	R\$ 8.412,05	R\$ 14.721,08	R\$ 14.721,08
10.0	INSTALAÇÕES ESGOTO	FISICO %	1,33%				10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
		FINANCEIRO	R\$ 13.247,38				R\$ 1.324,74	R\$ 3.974,21	R\$ 6.623,69	R\$ 1.324,74
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTAÇÃO	FISICO %	0,96%				10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
		FINANCEIRO	R\$ 9.537,25				R\$ 953,73	R\$ 2.861,18	R\$ 4.768,63	R\$ 953,73
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PLUVIAL	FISICO %	3,17%				10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
		FINANCEIRO	R\$ 31.667,04				R\$ 3.166,70	R\$ 9.500,11	R\$ 15.833,52	R\$ 3.166,70
13.0	PINTURA	FISICO %	7,88%							100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 78.596,51							R\$ 78.596,51
14.0	ESQUADRIAS	FISICO %	3,82%						70,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 38.147,59						R\$ 26.703,31	R\$ 11.444,28
15.0	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E FECHAMENTOS	FISICO %	7,72%					30,00%		40,00%
		FINANCEIRO	R\$ 77.014,80					R\$ 23.104,44	R\$ 23.104,44	R\$ 30.805,92
16.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	FISICO %	2,59%							100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 25.806,43							R\$ 25.806,43

MARCELINO ANTONIO
VICENTIN:72915749604

Assinado de forma digital por MARCELINO ANTONIO VICENTIN:72915749604
Dados: 2024.08.02 07:57:26 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

Monte Siao MG
Local

26 julho, 2024