



Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO						
OBJETO: COBERTURA E INFRAESTRUTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA						
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR BATISTA DE OLIVEIRA, BAIRRO SERTÃOZINHO DOS CARDOSO - MONTE SIÃO - MG						
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	4,23%	100,00%		
		FINANCEIRO	9.289,44	9.289,44		
2.0	FUNDAÇÃO	FÍSICO %	8,72%	100,00%		
		FINANCEIRO	19.161,37	19.161,37		
3.0	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	FÍSICO %	58,40%	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	128.308,47	38.492,54	51.323,39	38.492,54
4.0	ALVENARIA E FECHAMENTOS	FÍSICO %	11,87%		25,00%	75,00%
		FINANCEIRO	26.078,03		6.519,51	19.558,52
5.0	PINTURA	FÍSICO %	2,98%			100,00%
		FINANCEIRO	6.544,06			6.544,06
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA PLUVIAL)	FÍSICO %	1,56%			100,00%
		FINANCEIRO	3.419,04			3.419,04
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	11,37%		74,00%	26,00%
		FINANCEIRO	24.970,98		18.478,53	6.492,45
8.0	CALÇADA	FÍSICO %	0,47%			100,00%
		FINANCEIRO	1.038,87			1.038,87
9.0	EQUIPAMENTOS	FÍSICO %	0,41%			100,00%
		FINANCEIRO	906,61			906,61
TOTAL		FÍSICO %	100,00%	30,47%	34,74%	34,80%
		FINANCEIRO	219.716,87	66.943,35	76.321,42	76.452,10
		FÍSICO %	ACUMULADO	30,47%	65,20%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	66.943,35	143.264,77	219.716,87

Monte Sião, 11 de agosto de 2020

MARCELINO A. VICENTIN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 69.396/D