

# Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO



**SOLICITANTE**

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

**MUNICÍPIO / UF**

Monte Sião MG

**TEMPO DE OBRA**

03 Meses

**OBJETO**

DRENAGEM URBANA

**LOCAL**

ESTRADA MUN. VER. JOSÉ NATALINO ELESBÃO, BAIRRO RIO DAS PEDRAS

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,02630782	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 10.735,70	R\$ 10.735,70		
2.0	DRENAGEM	FÍSICO %	0,667667231	30,00%	59,50%	10,50%
		FINANCEIRO	R\$ 272.461,88	R\$ 81.738,56	R\$ 162.114,82	R\$ 28.608,50
3.0	TUBULAÇÃO E GUARDA CORPO DO CORREGO	FÍSICO %	0,194039394	75,40%	11,20%	13,40%
		FINANCEIRO	R\$ 79.183,67	R\$ 59.704,48	R\$ 8.868,57	R\$ 10.610,61
4.0	CALÇADA	FÍSICO %	0,097018052			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 39.591,16			R\$ 39.591,16
5.0	SINALIZAÇÃO	FÍSICO %	0,014967503			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 6.107,94			R\$ 6.107,94
		FÍSICO %				
		FINANCEIRO				
		FÍSICO %				
		FINANCEIRO				
		FÍSICO %				
		FINANCEIRO				
		FÍSICO %				
		FINANCEIRO				
		FÍSICO %				
		FINANCEIRO				
		FÍSICO %				
		FINANCEIRO				
<b>TOTAL:</b>		FÍSICO %	<b>100,00%</b>	<b>37,29%</b>	<b>41,90%</b>	<b>20,81%</b>
		FINANCEIRO	<b>408.080,36</b>	<b>152.178,75</b>	<b>170.983,39</b>	<b>84.918,21</b>
		FÍSICO %	<b>ACUMULADO</b>	<b>37,29%</b>	<b>79,19%</b>	<b>100,00%</b>
		FINANCEIRO	<b>ACUMULADO</b>	<b>152.178,75</b>	<b>323.162,14</b>	<b>408.080,36</b>

Monte Sião MG

Local

11 maio, 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim  
 CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D  
 ART/RRT: MG20210308189