



Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

SOLICITANTE

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

MUNICÍPIO / UF

Monte Sião MG

TEMPO DE OBRA

03 Meses

OBJETO

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

LOCAL

ESTRADA MUNICIPAL , BAIRRO SERTÃOZINHO SENTIDO GUARDINHA

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,004817189	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 2.443,44	R\$ 2.443,44		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	0,834192109	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 423.130,22	R\$ 148.095,58	R\$ 148.095,58	R\$ 126.939,07
3.0	VIGAS DE TRAVAMENTO	FÍSICO %	0,005188143			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.631,60			R\$ 2.631,60
4.0	DRENAGEM	FÍSICO %	0,152887634	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 77.549,74	R\$ 27.142,41	R\$ 27.142,41	R\$ 23.264,92
5.0	PLACA DE INAUGURAÇÃO	FÍSICO %	0,002914925			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.478,55			R\$ 1.478,55
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	35,03%	34,55%	30,42%
		FINANCEIRO	507.233,55	177.681,43	175.237,99	154.314,14
		FÍSICO %	ACUMULADO	35,03%	69,58%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	177.681,43	352.919,41	507.233,55

Monte Sião MG

Local

7 junho, 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim

CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

ART/RRT: MG20221221967