

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



SOLICITANTE PREFEITURA DE MONTE SIÃO	MUNICÍPIO / UF Monte Sião MG	TEMPO DE OBRA 4 meses
OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	LOCAL AV. JOSÉ VICTOR DE SOUZA, BAIRRO MOCOCA, MONTE SIÃO, MG	

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,001939697	100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 1.142,15	R\$ 1.142,15			
2.0	RECAPEAMENTO	FÍSICO %	0,802621412		50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 472.604,67		R\$ 236.302,33	R\$ 236.302,33	
3.0	DRENAGEM	FÍSICO %	0,171185477	70,00%	30,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 100.798,53	R\$ 70.558,97	R\$ 30.239,56		
4.0	LOMBO-FAIXA	FÍSICO %	0,016426642				100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 9.672,44				R\$ 9.672,44
5.0	SINALIZAÇÃO	FÍSICO %	0,007826772				100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 4.608,61				R\$ 4.608,61
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	12,18%	45,27%	40,13%	2,43%
		FINANCEIRO	588.826,39	71.701,11	266.541,89	236.302,33	14.281,05
		FÍSICO %	ACUMULADO	12,18%	57,44%	97,57%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	71.701,11	338.243,00	574.545,34	588.826,39

Monte Sião MG

Local

28 junho, 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: