

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE**

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

MUNICÍPIO / UF

Monte Sião MG

TEMPO DE OBRA

03 Meses

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO RURAL

LOCAL

ESTRADA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - FURRIEL

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,005854136	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 1.828,80	R\$ 1.828,80		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	0,862929643	35,00%	40,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 269.574,48	R\$ 94.351,07	R\$ 107.829,79	R\$ 67.393,62
3.0	VIGAS DE TRAVAMENTO	FÍSICO %	0,002948387			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 921,06			R\$ 921,06
4.0	DRENAGEM	FÍSICO %	0,128267833	35,00%	40,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 40.070,17	R\$ 14.024,56	R\$ 16.028,07	R\$ 10.017,54
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	35,28%	39,65%	25,07%
		FINANCEIRO	312.394,51	110.204,43	123.857,86	78.332,22
		FÍSICO %	ACUMULADO	35,28%	74,93%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	110.204,43	234.062,28	312.394,51

Monte Sião MG

Local

26 maio, 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: MG20221222807