

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Município: Monte Sião  
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO URBANO NO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO-MG  
Responsável Técnico: MARCELINO ANTONIO VICENTIM  
Nº CREA/CAU: 69.396/D  
Data: 15/08/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.893,24	2,19	4.893,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CALÇAMENTO	88.460,01	39,60	-	-	-	-	88.460,01	100,00	-	-	-	-	-	-
3	TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO	1.928,72	0,86	-	-	-	-	1.928,72	100,00	-	-	-	-	-	-
4	DRENAGEM	123.139,80	55,12	58.454,46	47,47	64.685,34	52,53	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESCORAMENTO DE MEIO-FIO EXTRUSADO	4.970,09	2,22	-	-	4.970,09	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		223.391,86	100,00	63.347,70	28,36	69.655,43	31,18	90.388,73	40,46	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO		223.391,86	100,00	63.347,70	28,36	133.003,13	59,54	223.391,86	100,00	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

E80D444457F54F879B11BB1B2AE651D9

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/E80D444457F54F879B11BB1B2AE651D9>