



CRONOGRAMA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG		
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENEDITO VIRGILIO	LOCAL: RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINA	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400	TEMPO DE OBRA: 4 Meses	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 580.257,31

TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	4,60%	29,33%	38,95%	27,12%
		FINANCEIRO	580.257,31	26.681,29	170.168,16	226.037,82	157.370,03
		FÍSICO %	ACUMULADO	4,60%	33,92%	72,88%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	26.681,29	196.849,45	422.887,27	580.257,31
Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	7,66% 44.462,48	29,80% R\$ 13.249,82	22,10% R\$ 9.826,21	22,10% R\$ 9.826,21	26,00% R\$ 11.560,24
2.0	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	1,04% 6.045,28	70,00% R\$ 4.231,69	30,00% R\$ 1.813,58		
3.0	INFRAESTRUTURA	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	0,82% 4.738,69	100,00% R\$ 4.738,69			
4.0	SUPERESTRUTURA	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	1,92% 11.152,73	40,00% R\$ 4.461,09	60,00% R\$ 6.691,64		
5.0	ALVENARIA	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	2,11% 12.252,68		20,00% R\$ 2.450,54	80,00% R\$ 9.802,14	
6.0	ACABAMENTO DA PAREDE ONDE HOVE A REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	1,10% 6.401,22		100,00% R\$ 6.401,22		
7.0	PISO	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	18,71% 108.546,80		70,00% R\$ 75.982,76	30,00% R\$ 32.564,04	
8.0	REVESTIMENTO E PINTURA	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	28,46% 165.169,52		10,00% R\$ 16.516,95	40,00% R\$ 66.067,81	50,00% R\$ 82.584,76
9.0	ESQUADRIAS	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	17,78% 103.168,99		30,00% R\$ 30.950,70	70,00% R\$ 72.218,29	
10.0	COBERTURA	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	3,95% 22.892,50			70,00% R\$ 16.024,75	30,00% R\$ 6.867,75
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	3,48% 20.186,30		35,00% R\$ 7.065,21	35,00% R\$ 7.065,21	30,00% R\$ 6.055,89
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	6,14% 35.626,77		35,00% R\$ 12.469,37	35,00% R\$ 12.469,37	30,00% R\$ 10.688,03
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO % FINANCEIRO R\$	6,83% 39.613,36				100,00% R\$ 39.613,36

Monte Siao MG  
Local  
5 setembro, 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Marcelino Antonio Vicentim  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D





**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

737CBEBE94D34B13B582E65F8D04DF9A

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/737CBEBE94D34B13B582E65F8D04DF9A>