

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Monte Sião

**Projeto:** Pavimentação Estradas Rurais - Jacutinga

**Responsável Técnico:** Flávia Cristina Barbosa

**Nº CREA/CAU:** 187.842/D

**Data:** 10/09/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PLACA DE OBRA	1.734,22	0,02	1.734,22	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	6.552,71	0,07	3.276,36	50,00	3.276,36	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TERRAPLANAGEM	57.769,16	0,58	17.330,75	30,00	11.553,83	20,00	11.553,83	20,00	11.553,83	20,00	5.776,92	10,00	-	-
4	DRENAGEM	1.467.325,31	14,67	-	-	220.098,80	15,00	220.098,80	15,00	220.098,80	15,00	220.098,80	15,00	220.098,80	15,00
5	PAVIMENTAÇÃO	8.438.677,55	84,39	-	-	421.933,88	5,00	675.094,20	8,00	843.867,76	10,00	843.867,76	10,00	843.867,76	10,00
6	SINALIZAÇÃO	27.433,96	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>9.999.492,91</b>	<b>100,00</b>	<b>22.341,32</b>	<b>0,22</b>	<b>656.862,86</b>	<b>6,57</b>	<b>906.746,83</b>	<b>9,07</b>	<b>1.075.520,38</b>	<b>10,76</b>	<b>1.069.743,47</b>	<b>10,70</b>	<b>1.063.966,55</b>	<b>10,64</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>9.999.492,91</b>	<b>100,00</b>	<b>22.341,32</b>	<b>0,22</b>	<b>679.204,18</b>	<b>6,79</b>	<b>1.585.951,02</b>	<b>15,86</b>	<b>2.661.471,40</b>	<b>26,62</b>	<b>3.731.214,87</b>	<b>37,31</b>	<b>4.795.181,42</b>	<b>47,95</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Monte Sião

Projeto: Pavimentação Estradas Rurais - Jacutinga

Responsável Técnico: Flávia Cristina Barbosa

Nº CREA/CAU: 187.842/D

Data: 10/09/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PLACA DE OBRA	1.734,22	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	6.552,71	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TERRAPLANAGEM	57.769,16	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DRENAGEM	1.467.325,31	14,67	220.098,80	15,00	146.732,53	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	8.438.677,55	84,39	843.867,76	10,00	843.867,76	10,00	843.867,76	10,00	843.867,76	10,00	843.867,76	10,00	590.707,43	7,00
6	SINALIZAÇÃO	27.433,96	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.433,96	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.999.492,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1.063.966,55</b>	<b>10,64</b>	<b>990.600,29</b>	<b>9,91</b>	<b>843.867,76</b>	<b>8,44</b>	<b>843.867,76</b>	<b>8,44</b>	<b>843.867,76</b>	<b>8,44</b>	<b>618.141,39</b>	<b>6,18</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>9.999.492,91</b>	<b>100,00</b>	<b>5.859.147,97</b>	<b>58,59</b>	<b>6.849.748,26</b>	<b>68,50</b>	<b>7.693.616,01</b>	<b>76,94</b>	<b>8.537.483,77</b>	<b>85,38</b>	<b>9.381.351,52</b>	<b>93,82</b>	<b>9.999.492,91</b>	<b>100,00</b>



**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

F5552F3A1DE74A698F98011C0E67E80E

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/F5552F3A1DE74A698F98011C0E67E80E>