



Prefeitura do Município de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO	DATA: 08/07/2020
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PRAÇA DE LAZER NO JARDIM AMÉRICA	PRAZO DA OBRA: 3 MESES
LOCAL: RUA URUGUAI, 41, JD. AMÉRICA, MONTE SIÃO, MG	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	59,48%	20,26%	20,26%
		Financeiro	4.061,95	2.416,05	822,95	822,95
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	100,00%	90,00%		10,00%
		Financeiro	716,77	645,09	0,00	71,68
3.0	TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA (QUADRA)	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	451,97	451,97	0,00	0,00
4.0	PISOS	Físico %	100,00%		90,00%	10,00%
		Financeiro	50.550,30	0,00	45.495,27	5.055,03
5.0	ALVENARIA E DIVISÕES	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	7.150,85	7.150,85	0,00	0,00
6.0	REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	5.011,08	0,00	0,00	5.011,08
7.0	PINTURA	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	8.214,99	0,00	0,00	8.214,99
8.0	ALAMBRADO	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	26.345,84	0,00	13.172,92	13.172,92
9.0	FUNDAÇÃO (ESTRUTURA METÁLICA)	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	19.020,57	19.020,57	0,00	0,00
10.0	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	Físico %	100,00%	55,00%	40,00%	5,00%
		Financeiro	158.410,94	87.126,02	63.364,38	7.920,55
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	7.812,80	0,00	3.906,40	3.906,40
12.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	1.902,09	0,00	0,00	1.902,09
TOTAL		Físico %	100,00%	40,33%	43,76%	15,91%
		Financeiro	R\$ 289.650,15	R\$ 116.810,55	R\$ 126.761,92	R\$ 46.077,69

MARCELINO ANTONIO VICENTIN

69396/D
CREA - MG

Observações:

JOSÉ POCAI JÚNIOR